新たな焼却施設の整備方式について

1 施設整備方式比較表

| | 区 分 | 新規整備 | 抜 本 的 改 修 | | | | | |
|----|-------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 概算 | 事 業 費 (税込) | 275 ~ 280億円 | 230億円 | | | | | |
| | 施 設 建 設 費 | 250億円 | 220億円 | | | | | |
| 内 | 付 帯 エ 事 費 | 5 ~ 10億円 | 7 億円 | | | | | |
| | 用地補償費 | 1 ~ 5 億円 | 0 | | | | | |
| 訳 | 現 施 設 解 体 費 | 10億円 | 0 | | | | | |
| | 測量調査費等 | 5 億円 3 億円 | | | | | | |
| | | ○既存施設を稼働させながら新施設への移行が可能 | ○既存施設であり都市計画決定手続きが不要 | | | | | |
| | | ○新たな性能,機能への対応が可能 | ○事業費が新規整備と比べ低額 | | | | | |
| | メリット | | ○建物の再利用による既存施設の有効活用 | | | | | |
| | | | ○市街地に立地し、利便性が高く、収集運搬が効率的 | | | | | |
| | | | ○現行の収集運搬体制を踏襲 | | | | | |
| | | ○施設整備予定地に対する地域住民等の理解 | ○破砕選別処理施設の併設が困難 | | | | | |
| | | ○日乃出清掃工場と比べ、利便性や収集運搬効率が低下 | ○既存施設の改修のため、新たな性能、機能への対応に一定の制約 | | | | | |
| | | ○収集運搬体制の新規構築 | ○定期修繕工事期間(1炉処理体制時)における余剰ごみの処理 | | | | | |
| | 課題 | | 対応案 | | | | | |
| | | | ○外部への処理委託による焼却処理を基本とする。 | | | | | |
| | | | ※ 詳細(余剰ごみの量, 期間)については, 基本設計時に 具体的に検討 | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 事業計画(案)

(1) 新規整備

| 年 度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 調査等 | 施設整備基本計 | 直 | 測量•地質調査 | 生活環境影響調查 生活環境影響調查 開查·施設基本設計 | | | | | | | | |
| | | | | 用地取得 | | | | | | | | |
| 業 者 選 定 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | | | | | | 実施設計 | 着工 | | | | 供用 |

(2) 抜本的改修(日乃出清掃工場)

| 2) 扳本的改修(日乃出清掃工場) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|--------|---------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 至 | 年 度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 |
| 調 | 査 等 | 施設整備基本計 | | 建築物劣化状況 | 生活環境影響調査 開査 加設基本設計 | | | | | | | | |
| 業 | 者 選 定 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | 1号炉 | | | | | | | 着工 余剰ごみ約1,500t 約1ヶ月 外部処理委託 | | | | | |
| | 2号炉 | | | | | | 実施設計 | | | 余剰ごみ約350t 約1ヶ月 外部処理委託 | | | |
| | 3号炉 | | | | | | | | | | | 余剰ごみ約550t 約1ヶ月 外部処理委託 | 供用 |