

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

函館市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月に教育委員会事務局で事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

計画期間終了後に施設管理者等に聞き取りを行う等して、各施設の目標の達成状況を確認した。
なお、評価結果は、当市のホームページにより公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標としていた各事業については、おおむね計画どおり達成できた。
各事業の実施により、施設の老朽化対策のほか、児童・生徒の安全を確保することができ、施設の防災機能が強化された。
また、学校の各階へのバリアフリートイレの設置やトイレの乾式化・洋式化を推進、屋内運動場のLED照明機器への改修など、教育環境の改善が図られた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

根崎公園ラグビー場について、施設の長寿命化のため、サンドカーテン工法によるコートへの排水機能回復、側溝および排水溝の改修、ゴールポスト等の更新を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

非構造部材のうち、落下の危険度が高い外壁の改修工事および改正バリアフリー法に準拠し、学校の各階へバリアフリートイレの設置工事を実施した。

なお、南茅部小学校と神山小学校のバリアフリートイレの整備工事については、令和7年1月に施設整備計画に追加したところであるが、計画年度内での工事が未完了であり、令和7年度に事業を完了する予定である。(令和7年度から令和9年度までの施設整備計画に搭載済)

上記の2校以外については、計画どおり事業を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ環境の向上を図るため、学校トイレの乾式化を推進するとともに、抗菌・抗ウイルス素材を活用する等の感染症対策を強化した改修を行った。

また、老朽化している校舎暖房設備については、ボイラー方式からガスFF方式への変更、集中暖房設備の整備を実施した。

加えて、屋内運動場の水銀ランプ、高輝度ランプの製造が終了したことや、国の地球温暖化対策計画に基づき、LED照明への改修を行った。

なお、南茅部小学校と神山小学校のトイレ改修工事、日吉が丘小学校と上湯川小学校の暖房設備改修工事、戸井幼稚園ほか小学校19校の冷房設備整備工事については令和7年1月に施設整備計画に追加したところであるが、計画年度内での工事が未完了であり、令和7年度に事業を完了する予定である。(令和7年度から令和9年度までの施設整備計画に搭載済)

上記の1園23校以外については、計画どおり事業を実施した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南茅部プールの天井が平成26年の建築基準法施行令の改正により、「既存不適格」に該当していたため、天井脱落対策として、非構造部材である天井材等の改修を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
柏野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R4.12	R4.12.6		
湯川中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R4.11	R4.11.11		
南茅部プール	(5)	屋内スミング(耐震強化)	-	R	R4.8～R5.3	R5.3.20		
根崎公園ラグビー場	(1)	その他	-	-	R4.10～R4.12	R4.12.19		
港小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R4.6～R4.12	R4.12.14		
北中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R4.6～R4.12	R4.12.14		
亀田中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	R6.3.15		
亀田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	R6.3.15		バリアフリートイレ整備
赤川中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	R6.3.15		
赤川中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R6.3	R6.3.15		バリアフリートイレ整備
中部小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.1	R6.1.31		
港中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.7～R6.1	R6.1.31		
東山小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R5.7～R5.11	R5.11.30		
北美原小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R5.7～R5.12	R5.12.28		
亀田中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.28		
亀田中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.9～R7.2	R7.2.28		バリアフリートイレ整備
北中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R7.3	R7.3.14		
北中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R7.3	R7.3.14		バリアフリートイレ整備
青柳小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.31		
深堀小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.7～R7.1	R7.1.31		

北昭和小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6~R6.12	R6.12.13		
旭岡中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.6~R6.12	R6.12.13		
上湯川小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.9~R7.2	R7.2.14		
本通小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.9~R7.2	R7.2.14		
中央小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.9~R7.2	R7.2.18		
赤川中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.9~R7.2	R7.2.14		
北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.9~R7.2	R7.2.14		
青柳小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
弥生小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
中島小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
中島小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	単独調理場
千代田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
千代田小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	共同調理場
大森浜小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
大森浜小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	単独調理場
万年橋小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
八幡小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
八幡小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	単独調理場
港小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
港小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	単独調理場
北昭和小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
中部小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
北美原小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
北美原小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	単独調理場
桔梗小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
桔梗小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	共同調理場

亀田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
亀田小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	共同調理場
赤川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
昭和小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
中の沢小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
中央小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
北星小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
あさひ小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
あさひ小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	共同調理場
戸井幼稚園	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
日吉が丘小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
上湯川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
南茅部小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
南茅部小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	バリアフリートイレ整備
神山小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	
神山小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2~R7.3	未完了	事業未完了のためR7年度に繰越	バリアフリートイレ整備