

令和7年度（2025年度）随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

- (1) 工事名 上新川堀川1号配水管布設工事（1工区）
- (2) 工事担当部局 企業局
- (3) 予算主管部局 企業局
- (4) 契約担当部局 企業局

2 監査の期間

令和7年（2025年）11月26日から令和8年（2026年）2月26日まで

3 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、上記対象工事が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿、設計図書等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取し、現場調査を実施するなど、函館市監査基準に基づき行った。

工事技術面の調査については、公益社団法人大阪技術振興協会へ委託し、令和7年11月26日・27日に実施した。

なお、上記対象工事の各段階における主な着眼点は次のとおり。

(1) 設計

- ア 事業目的に適合した設計となっているか。
- イ 仕様書、図面および設計内訳書の設計図書は的確に作成されているか。

(2) 積算

- ア 歩掛および単価は適正か。
- イ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

(3) 契約

- ア 契約の方法および手続は適正か。

イ 契約書等関係書類および帳簿は確実かつ的確に整備されているか。

ウ 契約書どおり履行されているか。

(4) 施工

ア 工事施工計画は適切か。

イ 設計図書どおり施工されているか。

ウ 工程管理および品質管理は適切に行われているか。

4 工事の概要

- | | |
|--------------|--|
| (1) 工事場所 | 函館市堀川町7番から上新川町1番 |
| (2) 工事内容 | 水道用ダクティル鋳鉄管布設工
口径600mmPN管 挿入管延長238m
口径600mmNS管 布設延長56m
仕切弁口径600mm 1基
推進工 泥水式推進工法
口径800mmHP管(さや管) 推進延長237m |
| (3) 請負金額(税込) | 301,400,000円 |
| (4) 請負者 | 岩田地崎建設・森川組上新川堀川1号配水管布設工事(1工区)共同企業体 |
| (5) 工期 | 令和7年(2025年)7月8日から令和8年(2026年)3月19日まで |

5 監査の結果

監査の対象とした工事は、監査した限りにおいて、適正に執行されていた。