

検査結果表
(遊戯施設 ウォータースライド用)

当該検査に関与した検査者		氏名		検査者番号
	代表となる検査者			
	その他の検査者			

番号	検査項目			遊戯施設番号				担当検査者番号
				検査結果				
				指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	
1	構造部分							
(1)	地盤							
(2)	基礎							
(3)	道床							
(4)	基礎と構造物を定着させる部分		設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
(5)	構造物	構造部材	設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
		補助部材	設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
(6)	舞台及び床							
(7)	屋根及び天井							
2	軌道部分							
(1)	軌条、軌道、水路及び滑走路	腐食部分	設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
		摩耗部分(形鋼軌条・鋼管軌条・鋼板軌道・鋼板水路・金属製滑走路)	設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
		滑走路(ソフトマット・繊維強化プラスチック・金属・コンクリート)						
(2)	支持部材		設置時厚さ(mm) 現在厚さ(mm) %					
5	安全装置							
(8)	水位検出装置							
8	油圧装置、空圧装置及び揚水装置							
(1)	油圧装置							
(2)	空圧装置							
(3)	揚水装置							
(4)	アクチュエーター							
(5)	離脱防止装置							
(6)	配管及び耐震対策							
(7)	油圧ゴムホース							
9	電気設備							
(1)	受電盤、制御盤及び操作盤	絶縁	電動機主回路 (300V以下・300V超)	MΩ				
			制御回路 (150V以下・150V超)	MΩ				
			信号回路 (150V以下・150V超)	MΩ				
			照明回路 (150V以下・150V超)	MΩ				
		接地	動力回路 (300V以下・300V超)	Ω				
			照明回路 (300V以下・300V超)	Ω				
(2)	電圧計、電流計及び表示灯							
(3)	配電線及び配管	接地	基準抵抗値 Ω	Ω				
(4)	避雷設備	接地	基準抵抗値 10 Ω	Ω				
(5)	照明電飾							
(6)	給電線及び集電装置	給電線	基準値(mm) 現在値(mm)					
		集電子	基準値(mm) 現在値(mm)					
(7)	リミットスイッチ及びセンサー							
(8)	非常停止ボタン							

		遊戯施設番号					
番号	検査項目	検査結果				担当 検査者 番号	
		指摘 なし	要重点 点検	要是正	既 存 不 適 格		
10	その他の設備						
(1)	乗降場及びスタート台						
(2)	着水部						
(3)	点検用歩廊						
(4)	安全柵						
(5)	運転室						
(6)	機械室						
(7)	放送設備及び信号装置						
(8)	定員及び注意事項の表示						
(9)	風速計						
(10)	非常救出装置						
(11)	装飾物						
(12)	耐震対策						
11	上記以外の検査項目						
特記事項							
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定) 年月		